Neubau Thursteg, Standort A, Markthallensteg
Genereller Terminplan

FANZUN

Chur - 05.07.2022 I plv

	Entscheid BH		
Meilensteine, Vorgabe Bauherrschaft			
Abgabe Bauprojekt	x	✓	30.04.2021
Projektsistierung infolge Verhandlungen mit Busbetreieber			
Abgabe rev. Bauprojekt	x	✓	12.08.2022
Start Bewilligungsverfahren Bauprojekt mit Kanton und Gemeinde	x		31.08.2022
Freigabe Auftrag Submissionsprojekt	x	✓	19.04.2021
Abgabe prov. Submissionsprojekt (LV und Pläne, ZK) zur Besprechung	x		15.09.2022
Abgabe Submissionsprojekt und Versand Devis	x		Anfangs Oktober 22
Vergabe der Arbeiten (nach Ablauf Rekursfrist)	x		Mitte Januar 23
Freigabe Auftrag Ausführungsprojekt	x		Anfangs Oktober 22
Prov. Umlegung Werkleitungen (Gas MUSS spätestens im Sept) - oder einbetonierer	x		Mitte September 22
Einheben der Brücke	x		Anfangs April 23
Übergabe Brücke an Gemeinde	x		Ende April 23
Abgabe PAW; Abschluss Rechnungen	x		Anfangs Juli 23
Toggenburger Messe	x		12.05.2023
Planungsprozess			
Bauprojekt		✓	Dez 2020
Abgabe Vorabzüge und Fragen Fanzun (email)		✓	14.12.2021
Rückmeldung Bauherr zur Abgabe Fanzun	x	✓	
Grundlagen und Bedürfnisse Werkleitungen (BZ, EZ)	x	✓	29.01.2021
Statik		✓	Jan 2021 – 23.03.2021
Pläne		✓	23.03.2021
Koordination Projekte Sportanlage Rietwis und Markthallensteg (Webex)		✓	16.02.2021
Zwischenbesprechung Gem. Wattwil	x	✓	10.03.2021
Zustellung Bauprojektmappe zur Stellungnahme	x	✓	17.03.2021
Bereinigung anhand Entscheidungstabelle	x	✓	26.03.2021 – 30.04.2021
Abgabe und Besprechung bei der Gemeinde	x	✓	30.04.2021
Abgabe rev. Bauprojekt	x		12.08.2022
Bewilligungsverfahren	x		September 22 – November 22
Submissionsprojekt			
Versand Devis			Anfangs Oktober 22
Zeit für Unternehmer zum offerieren			Ende Oktober 2022
Offertenanalyse und Vergabe	x		Ende Dezember 2022
Ablauf Rekursfrist und Beauftragung Unternehmer	x		Mitte Januar 2023
Holzbeschaffung und -vorbereitung			Anfangs September 2022
Holz schlagen (Gemeinde)	x		September
Holz schneiden und vortrocknen	x		Oktober
Holz technisch trocknen	x		Dezember
Holz verleimen	x		Mitte Januar 23



Neubau Thursteg, Standort A, Markthallensteg
Genereller Terminplan

FANZUN

Chur - 05.07.2022 I plv

	Entscheid BH
Ausführung	
prov. Umlegung der Werkleitungen	
Startsitzung mit Baumeister / Zielbereinigung	
Erstellung Widerlager (Aushub, und Fundamente), Werkleitungen, Hinterfüllung	
Startsitzung mit Holzbauer / Zielbereinigung	
Erstellung Holzelemente im Werk	
Transport vor Ort	
Zusammenbau vor Ort	
Brücke einheben	
Sekundäre Bauteile ergänzen	
Übergabe Brücke an Gemeinde	x
Umgebung und Abschlussarbeiten